

外觀



放樣查驗



鷹架吊料



鋼筋吊料



6F柱筋續接扭力測試查驗



6F柱筋綁紮



柱筋間距查驗 (1)



柱筋間距查驗 (2)



柱筋彎鉤查驗



牆筋綁紮



牆筋間距查驗



牆筋間距查驗



柱牆配管查驗



給水管配管前壓力測試



模板樑寬尺寸查驗



模板樑深尺寸查驗



七樓版完成

完成時間112年10月06日

樑版鋼筋吊料



樑筋綁紮



樑筋查驗 (1)



樑筋查驗 (2)



七樓版完成

完成時間112年10月06日

版筋綁紮



機電配管



機電配管查驗



止水鋼板施作



七樓版完成

完成時間112年10月06日

潤管沙漿裝填運棄



7F灌漿



混凝土坍度檢測



混凝土氯離子檢測



版面整體粉光

